



metalplast
Oborniki

Metalplast Oborniki

Odział Mostostalu Wrocław S.A.

ul. Łukowska 7/9

64-600 Oborniki

tel.: (061) 29-76-380

fax: (061) 29-76-355

www.metalplast-system.pl



HOTEL PARTEROWY 168,00 m²

I. PRZEDMIOT OFERTY:

Zestaw z przeznaczeniem na obiekt **hotelu parterowego**, o powierzchni zabudowy 168,00 m², o wymiarach zewnętrznych 24.035 x 7.000 mm w zabudowie 8 szt. kontenera typ Metalplast Komfort Plus (K) o wysokości wewnętrznej pomieszczeń 2.500 mm i wysokości zewnętrznej ≈ 2.950 mm.

II. ZAKRES TECHNICZNY OFERTY:

- **Konstrukcja:** stalowa, spawana przestrzennie, tworząca szkielet obiektu, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie, farba ognioodporna Flame Stal R30 – kolor wg RAL
- **Atyka:** daszkowa wykonana z blachodachówki w kolorze producenta wg RAL
- **Ściany:** z płyty warstwowej o grubości rdzenia 80 mm z wypełnieniem poliuretanowym w układzie pionowym („U”=0,27 W/m²K), kolor zewnętrzny wg palety RAL producenta ściana wewnątrz wykończona płytą g-k szpachlowana i malowana, w łazienkach płytki do sufitu, izolacyjność akustyczna właściwa min. 25 dB odporność ogniowa EI 30
- **Ścianki działowe:** z płyty warstwowej o grubości rdzenia 60 mm z wypełnieniem poliuretanowym w układzie pionowym („U”=0,27 W/m²K), ściana wewnątrz wykończona płytą g-k szpachlowana i malowana
- **Dach:** stropodach; poszycie z blachy stalowej grubości 1.5 mm, ocieplanej wełną mineralną o grubości 120 mm i obudowanej płytą wiórową laminowaną o grubości 16 mm, kolor biały.
- **Podłoga:** wykonana warstwowo: blacha denna o grubości 0,55 mm, obustronnie ocynkowana, pokryta powłoką poliestrową, wełna mineralna o grubości 120 mm, płyta OSB o grubości 22 mm (w łazienkach sklejka wodoodporna) i wykładzina PCV (w łazienkach płytki)
- **Stołarka okienna:** wykonana z profili PCV, kolor zew. wg RAL, wew. RAL 9010, przeszklona szkłem zespolonym 4//16//4
 - okno o wymiarach 1300 x 600 mm – uchylne 16 szt.
- **Drzwi:**
 - zewnętrzne:
 - stalowe, ocieplane, pełne, kolor wg RAL, dwa zamki, klamka o wymiarach 900 x 2.000 mm 8 szt.
 - wewnętrzne:
 - płycinowe łazienkowe, samozamykacz, kolor buk, ościeżnica regulowana o wymiarach 900 x 2.000 mm 8 szt.
- **Instalacja wentylacyjna:**
 - grawitacyjna w całym obiekcie – ściennie kratki wentylacyjne
 - mechaniczna – wentylator EOL 100B z żaluzją NV 10 8 szt.
- **Instalacja grzewcza:**
 - grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem 8 szt.
 - łazienkowy grzejnik konwektorowy 2 kW z termostatem 8 szt.

IV. OFERTA CENOWA:

Obiekt modułowy o pow. 168,00 m ²	
Cena obiektu z transportem i montażem	376.900,00 zł

<u>Termin wykonania:</u>	7-9 tygodni od daty złożenia zamówienia, wpłaty zadatku oraz potwierdzenia zakresu technicznego
<u>Warunki płatności (do uzgodnienia):</u>	zadatek 40%,
<u>Termin ważności ceny ofertowej:</u>	30 dni od daty oferty
<u>Gwarancja:</u>	36 miesięcy na obiekt; gwarancja producenta na zamontowany sprzęt i urządzenia (zgodnie z kartą gwarancyjną)

V. UWAGI:

- Pismo niniejsze nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego
- Powyższa oferta jest objęta tajemnicą handlową. Nie wyraża się zgody na udostępnianie jej osobom trzecim.
- Powyższe ceny nie obejmują:
 - podatku VAT,
 - mebli
 - kosztów budowy (ochrona, prąd, woda itp.),
 - wykonania:
 - dokumentacji i projektu budowlanego,
 - fundamentów,
 - przyłączy,
 - niwelacji terenu,
- Rozpoczęcie produkcji uwarunkowane jest:
 - złożeniem zamówienia zgodnie z przedstawioną ofertą,
 - podpisaniem zamówienia przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań,
 - zaakceptowaniem zakresu technicznego,
 - wpłatą zadatku,
 - przedstawieniem zabezpieczenia transakcji (weksel, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa itp.),

W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT



STOP GRZYB



STOP UTRATA CIEPŁA



STOP OGIEŃ

VI. KONTAKT

Wszelkie wątpliwości lub pytania na temat hoteli w systemie zabudowy modułowej produkcji Metalplast Oborniki prosimy kierować do:

Szef sprzedaży **Roman Klimas**

tel.: (+48 61) 29 76 357

kom.: (+48) 0 660 455 433

r.klimas@mostostal.wroc.pl

Kierownik regionu **Hubert Fryczyński**

tel.: (+48 61) 29 76 356

kom.: (+48) 0 604 455 752

h.fryczynski@mostostal.wroc.pl

Kierownik regionu **Adam Hadyński**

tel.: (+48 61) 29 76 361

kom.: (+48) 0 604 597 017

a.hadynski@mostostal.wroc.pl

Doradca Handowo-Techniczny **Mieczysław Gajewy**

tel.: (+48 61) 29 76 372

kom.: (+48) 0 606 484 417

m.gajewy@mostostal.wroc.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej:

<http://www.metalplast-system.pl>